

جدول يوضح سير العمل ومستوى الإنجاز في بناء المساجد حتى شهر مايو ٢٠١٤

الرقم	المسجد	المنطقة	بدء العمل	انتهاء العمل	نسبة الإنجاز	الملاحظات
١	مسجد الإمام علي	سلماباد	٢٠١٢/٦/١	٢٠١٣/٦/١	%١٠٠	تم بناؤه وافتتاحه
٢	مسجد الإمام علي	صدد	٢٠١٢/٦/١	٢٠١٣/٦/١	%١٠٠	تم بناؤه وافتتاحه
٣	مسجد أم البنين	مدينة حمد	٢٠١٢/٢/٢٦	٢٠١٣/١١/١	%١٠٠	تم بناؤه وافتتاحه
٤	مسجد الرسول الأعظم	كرزكان	٢٠١٢/٩/٣٠	٢٠١٤/٥/١٥	%٩٥	بانتظار توصيل الخدمات (الكهرباء والماء)
٥	مسجد الإمام الهادي	مدينة حمد	٢٠١٣/٨/١٨	٢٠١٤/٥/١٥	%٤٠	تم البدء في التنفيذ
٦	مسجد الإمام الجواد	مدينة حمد	٢٠١٣/١٠/٢٠	٢٠١٣/١٠/٢٠	%٤٠	تم البدء في التنفيذ
٧	مسجد الإمام السجاد	مدينة حمد	٢٠١٣/١٠/٢٧	٢٠١٤/٨/٢٧	%٤٥	تم البدء في التنفيذ
٨	مسجد البقيع	مدينة حمد	٢٠١٣/١٠/٢٠	٢٠١٤/١٠/٢٠	%٤٠	تم البدء في التنفيذ
٩	مسجد ابوطالب	مدينة حمد	٢٠١٣/١٠/٢٠	٢٠١٤/١٠/٢٠	%٥٠	تم البدء في التنفيذ
١٠	مسجد العابد	سترة	نوفمبر ٢٠١٣	سبتمبر ٢٠١٤	%٣٥	تم البدء في التنفيذ
١١	مسجد الكويكبات	الكورة	نوفمبر ٢٠١٣	سبتمبر ٢٠١٤	%٤٠	تم البدء في التنفيذ
١٢	مسجد عين رستان	عالي	نوفمبر ٢٠١٣	سبتمبر ٢٠١٤	%٣٠	تم البدء في التنفيذ
١٣	مسجد سلمان المحمدي	مدينة حمد	ديسمبر ٢٠١٣	سبتمبر ٢٠١٤	%٣٥	تم البدء في التنفيذ
١٤	مسجد محمد البربجي	عالي	نوفمبر ٢٠١٣	أكتوبر ٢٠١٤	%١٥	تم البدء في التنفيذ
١٥	مسجد الدويرة	النويدرات	نوفمبر ٢٠١٣	سبتمبر ٢٠١٤	%٠	تم البدء في التنفيذ
١٦	مسجد مؤمن	النويدرات	نوفمبر ٢٠١٣	سبتمبر ٢٠١٤	%١٥	تم البدء في التنفيذ
١٧	مسجد فدك الزهراء	مدينة حمد	مايو ٢٠١٤	٣١ ديسمبر ٢٠١٤	%٠	تم البدء في التنفيذ
١٨	مسجد الإمام العسكري	مدينة حمد	أبريل ٢٠١٤	٣١ ديسمبر ٢٠١٤	%١٥	تم البدء في التنفيذ
١٩	مسجد الوطنية	مقابة	-	-	%٠	أفادت وزارة العدل والشئون الإسلامية أنها بصدد الانتهاء من الدراسة
٢٠	مسجد الإمام الصادق	سلماباد	-	-	%٠	أفادت وزارة العدل والشئون الإسلامية بأنه تم بناء الموقع القديم من قبل الأهالي، وأنه في طور الدراسة

٢١	مسجد فاطمة الزهراء	مدينة زايد	-	-	%٠	أفادت وزارة العدل والشئون الإسلامية بأن الموضوع للدراسة
٢٢	مسجد أبوذر الغفاري	النويدرات	-	-	%٠	أفادت وزارة العدل والشئون الإسلامية أنها بانتظار التوجيه لإعادة تخصيص الموقع ليتسنى البدء في التنفيذ
٢٣	مزار الوطنية	الماحوز	٢٠١٤/٤/٣٠	٢٠١٤/٥/١٠	%٩٠	تم بناؤه
٢٤	مسجد الإمام الجواد	النويدرات	-	-	%١٠٠	تم بناؤه (من قبل الأهالي)، والأوقاف طلبت الميزانية المرسودة له لتكون في حساب المسجد
٢٥	مسجد الإمام الهادي	النويدرات	-	-	%١٠٠	تم بناؤه (من قبل الأهالي)، والأوقاف طلبت الميزانية المرسودة له لتكون في حساب المسجد
٢٦	مسجد الإمام الباقر	النويدرات	-	-	%١٠٠	تم بناؤه (من قبل الأهالي)، والأوقاف طلبت الميزانية المرسودة له لتكون في حساب المسجد
٢٧	مسجد الإمام الحسين	سلامباد	-	-	%١٠٠	تم بناؤه (من قبل الأهالي)، والأوقاف طلبت الميزانية المرسودة له لتكون في حساب المسجد
٢٨	مسجد سلمان الفارسي	النويدرات	-	-	%١٠٠	تم بناؤه (من قبل الأهالي)، والأوقاف طلبت الميزانية المرسودة له لتكون في حساب المسجد
٢٩	مسجد الإمام الصادق	النويدرات	-	-	%١٠٠	تم بناؤه (من قبل الأهالي)، والأوقاف طلبت الميزانية المرسودة له لتكون في حساب المسجد
٣٠	مسجد الشيخ يوسف	النويدرات	-	-	%١٠٠	تم بناؤه (من قبل الأهالي)، والأوقاف طلبت الميزانية المرسودة له لتكون في حساب المسجد